cellnex driving telecom connectivity	**TEST DI ACCETTAZIONE** **Installazione batterie al Litio Huawei**	
	NOME SITO TO240 DATA 15/04/2026	

Referente	**Nominativo**	Recapito Tel:	**FIRMA**
Tecnico	IT-TO-007004	3664090369	

1) INFORMAZIONI GENERALI SUL SITO

	INFORMAZIONI GENERALI SUL SITO
Regione	Piemonte
Provincia	Torino
Comune	Caselette
Codice sito	TO240
Nome sito	Caselette
Latitudine	45.10922
Longitudine	7.49963
Chiave di accesso	[ ] CELLNEX [ ] TIM [ ] VF [X] WIND [ ] ALTRO _____
Dettagli accessibilità	Accesso libero

2) DETTAGLI TECNICI STAZIONE DI ENERGIA

	CONSUMI E DIMENSIONAMENTO ATTUALI
Marca SE	Emerson
Modello SE	Net sure 701A61 ps48300-4/2900
Numero di moduli rettificatori SE	6
Potenza Nominale SE	kW 15
Potenza Massima SE	Kw 15
Assorbimento attuale SE	A = 58 A V = 54.4 Volt
	BATTERIE PRE-ESISTENTI
Tipologia Batteria	AGM
Capacità Batteria Singola	93
Capacità Pacco Batterie	93
Numero pacchi batterie	2
Note sullo stato batterie	Guaste
	BATTERIE al litio Huawei
Modello Batteria	NorthStar + FAAM
Numero batterie	3

3) TEST DI ACCETTAZIONE POST-INSTALLAZIONE

	CONFIGURAZIONE Tramite BMS Tool controllare che siano configurati i seguenti parametri:
SOC	Valore 34
SOH	Valore 100
	INSTALLAZIONE HARDWARE
Fissaggio ai montanti	[X] OK [ ] Altro
Polarità dei cavi di alimentazione	[X] OK [ ] Altro
Connessione di massa della batteria	[X] OK [ ] Altro
Presenza del cavo PE a massa	[ ] OK [X] Altro Aggiunto in fase d'installazione
	TEST DI FUNZIONALITA'
Corrente di Carica	Leggere il valore di carica della batteria dalla PS Carica 4.53 A
Validità corrente di carica	Valore standard 15A, (ovvero il 15%)segnalare valori differenti (ammessi fino a 30A) [X] SI [ ] NO VALORE
Corrente di scarica	Interrompere l'alimentazione AC e controllare che la batteria si scarichi, segnare la corrente erogata leggendo il valore dalla PS (attenzione il carico del sito deve essere minore della corrente massima delle batterie N x 100 A) [ ] Scarica 53 A

4) REPORT FOTOGRAFICO

Vista sito ed attività di facchinaggio

Vista PS

Vista rack batterie

Vista connessione cavo PE e massa



Vista connessione cavi di alimentazione